

Cẩm Phả, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI****Hệ thống tuyển than Công ty CP Hợp Nhất - Công ty CP Hoàng Trường**

- Được sự thống nhất chủ trương của lãnh đạo 2 đơn vị.
- Căn cứ kết quả khảo sát thực hiện bước đầu ngày 06/10/2023.
- Căn cứ công tác chuẩn bị cho dự án sàng tuyển.

Công ty Cổ Phần Hoàng Trường dự kiến tiến độ triển khai hệ thống sàng tuyển như sau:

TT	Nội dung công việc	Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành	Thực hiện	Phối hợp	Ghi chú	
1	Nghiên cứu khảo sát chất lượng than, lập phương án công nghệ	06/10/2023	14/10/2023	Cty Hoàng Trường	Cty Hợp Nhất		
2	Báo cáo trình C.ty Hợp Nhất về phương án công nghệ + Tổng mặt bằng sản xuất		Trước ngày 20/10	HT	HN	Tại Cay Hư A	
3	Chuẩn bị dây chuyền thiết bị	10/10/2023	10/11/2023	HT	HT		
4	Chuẩn bị mặt bằng (trạm điện, nguồn nước, hồ lắng, hồ bùn..., các công trình phụ)	21/10/2023	15/11/2023	HN	HT		
5	Lắp đặt dây chuyền tuyển rửa tại mặt bằng sản xuất	20/11/2023	20/12/2023	HT	HN		
6	Chạy thử và hiệu chỉnh hệ thống tuyển rửa	20/12/2023	25/12/2023	HT, HN			
7	Đưa hệ thống tuyển rửa đi vào hoạt động sản xuất	Từ 25/12/2023 - 01/01/2024					
		Ngày giờ cụ thể sẽ do bên Hợp Nhất lựa chọn và quyết định.					

TM ĐƠN VỊ THI CÔNG SX TUYỂN THAN  
CÔNG TY CP HOÀNG TRƯỜNG

Giám đốc



Phạm Văn Trường